



Urząd Gminy w Istebnej
43-470 Istebna, Istebna 1000

tel. +48 (33) 855 60 87, tel./fax. +48 (33) 8556500, www.istebna.eu, e-mail: inwestycje@istebna.eu

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000

Istebna, 02.06.2020 r.

SOI.0003.2.2020

Sz.P.
Stanisław Legierski
Przewodniczący
Rady Gminy Istebna

W odpowiedzi na interpelację Radnej Gminy Istebna Pani Barbary Kubas z dnia 17.04.2020 r. (data wpływu 24.04.2020) w sprawie możliwości przyspieszenia budowy wodociągu w przysiółku Pańska Łąka we wsi Koniaków informuję, iż zgodnie z umową nr GR.272.2.57.2019 z dnia 20 maja 2019 r. termin opracowania dokumentacji ustalono do 31.01.2020 r. zaś termin uzyskania pozwolenia na budowę ustalono do 29.05.2020 r. jednakże w związku z brakiem zgód właścicieli działek oraz ciągłymi zmianami przebiegu projektowanego wodociągu, aneksem nr 1 do umowy został wydłużony termin opracowania dokumentacji do 30 kwietnia 2020, zaś uzyskania pozwolenia na budowę do 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowo przez zmianę trasy i poprawki wprowadzone przez właścicieli działek, będące niezbędne do finalizacji przebiegu trasy zwiększony został zakres planowanych prac o 33%.

Zmieniła się długość projektowanego wodociągu z 4500 m do 6000 m oraz wzrosła liczba przyłączy z 70 na 81. W związku ze zwiększeniem się zakresu prac projektowych, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia z kwoty 74.415,00 zł brutto na kwotę 92.865,00 zł brutto.

Na dzień dzisiejszy została wykonana dokumentacja techniczna wodociągu tj:

- projekt budowlany,
- operat wodnoprawny,
- mapy wywiadu branżowego,
- karta informacji przedsięwzięcia,
- opinia geotechniczna – dokumentacja podłoża gruntowego, projekt geotechniczny,
- mapa do celów projektowych.

Aktualnie trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Z poważaniem

WÓJT

mgr Łucja Michałek

Otrzymują

1. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Pani Barbara Kubas.

Sporządził:

Marek Łysek